

連結散水設備試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住 所

氏 名

印

用 途		() 項 •			
地階の床面積の合計		m ²	地 階 の 階 数	階	
送 水 区 域 数					
一 斉 開 放 弁 数		個			
送 水 口 数		個			
選 択 弁 の 数		個			
湿式・乾式の区分		湿式		乾式	
試 験 項 目			種 別・容 量 等 の 内 容		
外 観 試 験	送水口	設 置 場 所 等			
		設 置 高 さ	地盤面からの高さ m		
		表 示	—		
		機 器	送 水 口 等	—	
	逆 止 弁 等		—		
	送 水 区 域	送 水 区 域 の 設 定	—		
		送水区域が隣接する場合	—		
	一斉開放弁・選択弁	設 置 場 所 等	一 斉 開 放 弁	—	
			選 択 弁	—	
		機 器	一 斉 開 放 弁	—	
選 択 弁			—		
送 水 区 域 ・ 設 置 状 況	階				
	送 水 区 域 の 数				
	設 置 状 況				
散 水 ヘッド	設 置 方 法	配 管 へ の 取 付	—		
		配 置 等	—		

連結散水設備

(2)

試験項目				種別・容量等の内容										結果	
外観試験	散水ヘッド	機器	開放型ヘッド	――											
			閉鎖型ヘッド	――											
	配管・バルブ類	設置状況			――										
		機器	配管	――											
			口径	管の呼び A											
			材質	――											
			支持金具	――											
			制御弁	――											
			逆止弁	――											
			排水弁	――											
機能試験	表示等				――										
	階													――	
	送水区域														
	配管耐圧試験														
	送水機能試験	選択弁の作動状況													
		一斉開放弁の作動状況													
		手動操作弁の作動状況													
		選択弁等の操作状況													
		排水弁の操作状況													
備考															

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 結果の欄には、良否を記入すること。

4 操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。