

連結送水管（共同住宅用連結送水管）試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住所

氏名

印

用途		() 項 ・															
延べ面積		m ²					階数										
送水口		設置位置															
		種類						設置個数		個							
試験項目				種別・容量等の内容										結果			
外	送水口	設置場所等		設置場所等		_____											
				設置高さ		地盤面からの高さ										m	
				表示		_____											
	機器		送水口等		_____												
			逆止弁等		_____												
観	放水口	放水口の設置個数		階												—	
				双口形													
				単口形													
試	放水口	設置場所		_____													
				周囲の状況・操作性		_____											
		設置高さ		床面からの高さ										m			
		構造		_____													
		表示		_____													
験	格納箱	設置場所		_____													
		設置状況		_____													
		周囲の状況		_____													
		材質等		_____													
		表示		_____													

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果	
外 観 試 験	放 水 口 等	ホース ・ ノズル	ホース（結合金具を含む。）	———	
			ノズル	———	
			結 合 状 態	———	
	加 圧 送 水 装 置	設 置 場 所			
		ポ ン プ	ポンプの仕様	製造者名	定格吐出量 l/min
				型式	定格全揚程 m
			電 動 機 の 仕 様	製造者名	種別 型電動機
		型式		定格電圧 V	
		製造番号		定格電流 A	
		ポ ン プ を 用 い る 装 置 の 部 品	ポンプ・電動機	設 置 状 況	———
				接 地 工 事	種接地
				配 線	———
				潤 滑 油	———
		水 温 上 昇 防 止 の た め の 逃 し 装 置	配管・バルブ類	管の呼び	A
				オリフィス等	流過口径 mm
				ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ m
					逃し装置の設定圧力 MPa
		装 置 の 部 品	性能試験装置の配管・バルブ類		———
			呼 水 装 置	材 質	鋼板製・合成樹脂製
				水 量	l
溢水用排水管				管の呼び A	
呼 水 管				管の呼び A	
補 給 水 管	管の呼び A				
減水警報装置	フロートスイッチ・電極				
制 御 装 置	設 置 場 所				
	制 御 盤		———		
	予 備 品 等		———		
	接 地 工 事		種接地		

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果	
外 観	加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ	圧 力 計 ・ 連 成 計	設 置 位 置	————	
				性 能	————	級
		起 動 装 置	直 接 操 作 部	設 置 場 所 等	————	
				表 示	————	
			遠 隔 操 作 部	設 置 場 所 等	————	
		構 造		————		
		表 示		————		
	耐 震 措 置				有 ・ 無	
	配 管 ・ バ ル ブ 類	設 置 状 況			専 用 ・ 兼 用	
		機 器	配 管		A	
材 質			————			
バ ル ブ 類			————			
吸 水 管			————			
耐 震 措 置				————		
電 源	常 用 電 源			V		
	非 常 電 源 の 種 別			専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池		
高 架 ・ 中 間 水 槽	構 造			————		
	水 量			————	ℓ	
	吸 水 障 害 防 止 措 置			————		
	給 水 装 置			————		
	耐 震 措 置			————		
機 能 試 験	加 圧 送 水	呼 水 装 置 作 動 試 験	減水警報装置作動状況	底面からの高さ	cm	
			自動給水装置作動状況	————		
			呼水槽からの水の補給状況	————		
	制 御 装 置 試 験	起 動 ・ 停 止 操 作 時 の 状 況		————		
		電 源 切 替 時 の 運 転 状 況		————		
	装 置 試 験	起 動 装 置 試 験 ・ 始 動 表 示 試 験		ポンプの起動状況等	————	
				始動表示の点灯状況	————	
	ポ ン プ 試 験	運 転 状 況		運 転 状 況	————	
				※縮切り運転時の状況	縮切揚程	m
					電 圧	V

試験項目			種別・容量等の内容	結果	
機能試験	加圧送水装置試験	※締切り運転時の状況	電流	A	
		※定格負荷運転時の状況	定格揚程	m	
			電圧	V	
			電流	A	
	※水温上昇防止装置試験		逃し水量	ℓ/min	
	※ポンプ性能試験装置試験		表示値の差	ℓ/min	
	配管耐圧試験	加圧送水装置を用いない配管部分		試験圧力	M P a
		加圧送水装置を用いる配管部分		試験圧力	M P a
総合試験	放水試験	送水圧力	M P a		
		放水圧力	M P a		
		放水量	ℓ/min		
	非常電源試験	自家発電設備		—————	
		蓄電池設備		—————	
		燃料電池設備		—————	
備考					

- 備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4とすること。
- 2 選択肢のある欄は、該当するものを○印で囲むこと。
- 3 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成 9 年消防庁告示第 8 号)に適合している旨の表示が付されているもの又は設置前検査が行われたものにあつては、省略することができる。
- 4 結果の欄には、良否を記入すること。
- 5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 6 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。